

HELHEDSPAN FOR AFDELING SVANEKE

NYHEDSBREV - MARTS 2025



Kære beboere

Foråret er på vej, dagene bliver lysere, og påsken nærmer sig. Samtidig fortsætter arbejdet med at forny og forbedre boligerne i afdelingen. I dette nyhedsbrev giver vi en status på, hvor renoveringen står netop nu, og hvad I kan forvente i den kommende tid.

Norre Bakke 3 A-D

Renoveringen af de fire boliger på Norre Bakke er som de første i afdelingen afsluttet. Beboerne er i gang med at flytte tilbage til deres nyrenoverede boliger efter, at både de tekniske rådgivere og bygherreudvalget har gennemført besigtigelser. Besigtigelserne er forløbet tilfredsstillende, og resultatet lever op til forventningerne.

Postgade 6 A-C

Som beskrevet i det seneste nyhedsbrev har der været enkelte uforudsete forhold i Postgade. Renoveringen skrider dog fortsat fint frem, og det er nu kun den sidste bygning længst væk fra vejen, der mangler. Efter aftale med Svaneke Venner vil der i uge 14 kun være et minimum af aktiviteter uden støjende arbejde, og parkeringspladserne vil i den uge være tilgængelige for alle. Byggeaktiviteterne vil genopstå efter påske.

Lindevej 7-17

På Lindevej byggepladsen ved at blive etableret og beboerne er i gang med at flytte til genhusningspavillonerne på Grynebakken. Når genhusningen er gennemført, vil boligerne være klar til at renoveringen kan gå i gang efter påskeferien.

Kort over byggepladsen på Postgade. Efter påske vil de fem parkeringspladser (markeret med gråt) igen være reserveret til håndværkere.


Tidsplan

I Postgade forventer vi, at beboerne kan flytte tilbage i midten af juni. Beboerne får nærmere besked om det i deres tilbageflytningsbreve, som udsendes 4-6 uger før tilbageflytning.

Renoveringen på Lindevej forventes afsluttet allerede i august, så beboerne kan flytte tilbage til deres boliger i løbet af september.

Overordnet set følger renoveringen fortsat den planlagte tidsplan. Det betyder, at renoveringen af Ahornvej 1-17 forventes at begynde i juli 2026, og at de første boliger på Dyrslæge Jürgensens Gade igangsættes i løbet af november.

Det er fortsat forventningen at det samlede projekt bliver afsluttet i løbet af efteråret 2029.



Kig til renoveringen i Postgade 6 A-C og Norre Bakke 3 A-D




Færdigrenoveret bolig i Norre Bakke



De udvendige arbejder mangler stadig i Norre Bakke



Kvistene på Postgade før og efter renoveringen



Indvendigt i Postgade bliver der stadig arbejdet



God påske!

