

HELHEDSPAN FOR SØNDERGÅRDEN

NYHEDSBREV JUNI 2026



Kære Beboer

Sommeren står for døren, og inden I alle drager ud i sommerlandet, er det tid til en lille status på renoveringen af Søndergården.

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om kommende kloakarbejder i det gamle afsnit 1, blive klogere på afleveringen af etape 4, og som altid får du en status på genhusningen. Nederst i nyhedsbrevet finder du projektets tidsplan og som noget nyt, er der også lidt billeder fra de nyrenoverede boliger, så jer der endnu ikke har været igennem genhusningen, kan få et indtryk af, hvad der venter jer på den anden side.

Kommende kloakarbejder

I Styrmandsstræde, Lodsstræde og Jungmandsstæde skal kloakkerne renoveres. I stedet for at opgrave et større område, hvor jeres kloak ligger, er det besluttet at udføre en såkaldt strømpeforing af de eksisterende kloakrør. Generne ved selve udførelsen vil derfor blive væsentligt mindre for jer.

Udførelsen er planlagt til ugerne 31 – 36 i år.

Aflevering af etape 4

Som følge af krigen i Iran har der desværre været leveranceproblemer på nogle byggematerialer, ligesom der har været udfordringer med tagrenoveringen. Afleveringen af etappen er derfor udskudt fra den 27. august til den 24. september 2026. De berørte beboere har fået særskilt besked herom fra Bo42.

Status på genhusningen

Beboerne fra etape 3 har fået overdraget nøgler til deres nyrenoverede boliger og er flyttet tilbage til deres boliger i midten af juni.

Beboerne i Etape 5 genhuses af to omgange, og de første beboere fra Bådsmadsstræde 1-6 flyttede til deres genhusningsboliger i begyndelsen af juni. De resterende beboere fra Bådsmadsstræde 7-12 flytter i begyndelsen af august. Den gældende tidsplan for genhusningen finder I som altid nederst i nyhedsbrevet.

Det seneste år har Gitte fra Kuben Management stået for planlægningen af jeres genhusninger. Da Nana, som flere af jer blandt andet mødte på beboermødet i marts 2025, nu er tilbage fra barsel overtager hun sagen fra Gitte.

Gitte vil stadig være tilknyttet sagen, men Nana bliver fremover jeres primære kontaktperson, når det drejer sig om genhusningen.

Hvis du har spørgsmål til din genhusning, er du altid velkommen til at ringe til Nana eller Gitte på hverdage mellem kl. 10-15.

Nana: 5164 1654

Gitte: 2893 3721

Sommerferie på byggepladsen

Håndværkerne holder sommerferie i ugerne 29-31. Det betyder, at alle aktiviteterne på byggepladsen går i "dvale" i perioden. Selvom byggearbejderne ligger stille, er det fortsat ikke tilladt at færdes på byggepladsen eller i de boliger, der er under renovering.

God sommer!

Til sidst vil vi gerne ønske jer alle en rigtig dejlig og forhåbentlig solrig sommer.

Tak for jeres store tålmodighed og forståelse gennem hele renoveringsforløbet. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde og til sammen at komme endnu et skridt nærmere et færdigrenoveret Søndergården.

HELHEDSPAN FOR SØNDERGÅRDEN

NYHEDSBREV JUNI 2026



Forventet tidsplan

Etape	Adresser	Genhusning	Renovering
1	Curdtslund 1-21 (10 boliger)	Udført	Afleveret 15.12.2025
2	Curdtslund 23-41 (9 boliger)	Udført	Afleveres 23. april 2026
3	Bådsmandsstræde 13-18 (6 boliger)	Udført	Afleveret 11. juni 2026
4	Bådsmandsstræde 19-26 (8 boliger)	Under udførelse	26/3-26 til 24/9-26
5	Bådsmandsstræde 1-12 (12 boliger)	Påbegyndt	30/6-26 til 8/1-27
6	Styrmandsstræde 13 og 15 samt 17-28 (12 boliger)	Afventer	11/1-27 til 21/5-27
7	Styrmandsstræde 1-16 ekskl. Nr. 13 og 15. (14 boliger)	Afventer	24/3-27 til 12/11-27
8	Jungmandsstræde 2-20 (10 boliger)	Afventer	15/9-27 til 24/3-28
9	Lodsstræde 2-16 (10 boliger + fælleslokaler)	Afventer	27/1-28 til 25/8-28

HELHEDSPAN FOR SØNDERGÅRDEN

NYHEDSBREV JUNI 2026



Galleri

